

Số: 93 /BC-HĐND

Dầu Tiếng, ngày 17 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024,
kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
và Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2024**

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Kinh tế - Xã hội đã họp thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2024; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện, ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân huyện những nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024

Trên cơ sở kết quả thực hiện đến 30/6/2024 và tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy: Về cơ bản, công tác điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của UBND huyện đúng quy định, đảm bảo theo Nghị quyết đề ra.

Tổng vốn cho đầu tư công năm 2024 là 560 tỷ 474 triệu đồng, giá trị giải ngân là 288 tỷ 405 triệu đồng đạt 52 % kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn tỉnh trực tiếp quản lý 168 tỷ 560 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân 82 tỷ 091 triệu đồng đạt 49 % kế hoạch

- Nguồn vốn Xổ số kiến thiết 121 tỷ 403 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân 37 tỷ 933 triệu đồng, đạt 31 % kế hoạch.

- Nguồn vốn đầu tư công do tỉnh hỗ trợ mục tiêu 109 tỷ 917 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân 97 tỷ 805 triệu đồng đạt 89 % kế hoạch.

- Nguồn vốn đầu tư công do huyện quản lý (phân cấp theo tỷ lệ điều tiết) 160 tỷ 594 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân 70 tỷ 576 triệu đồng đạt 44 % kế hoạch.

+ Vốn phân bổ các ngành quản lý là 111 tỷ 594 triệu đồng, giá trị giải ngân 54 tỷ 403 triệu đồng, đạt 48,8 % kế hoạch.

+ Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cấp xã đầu tư là 49 tỷ, giá trị thực hiện và giá trị giải ngân 16 tỷ 173 triệu đồng, đạt 33 % so kế hoạch.

(Phụ lục I)

Tiến độ triển khai và giải ngân các công trình, dự án đối với nguồn vốn phân bổ cho các ngành, các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân đạt còn thấp so với kế hoạch.

Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xây dựng lộ trình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo các công trình hoàn thành theo kế hoạch đề ra, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; kích thích kinh tế phát triển và tạo động lực các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 của UBND huyện. Kính trình Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, quyết định.

2. Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình đầu tư công trung hạn 2021 – 2025

2.1. Về thẩm quyền và sự cần thiết

- Căn cứ Khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 thì UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2024 là cần thiết và đúng thẩm quyền theo luật định.

Qua xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2024. Ban kinh tế - xã hội thống nhất báo cáo HĐND huyện xem xét, phê chuẩn điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2024, như sau:

2.2. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024. Qua xem xét báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND huyện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban KT-XH nhất trí với kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Điều chỉnh giảm vốn của 20 dự án và 10 nhiệm vụ quy hoạch 44 tỷ 303 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng vốn 06 dự án, 02 nhiệm vụ quy hoạch và hỗ trợ có mục tiêu cho 10 xã với tổng vốn 44 tỷ 303 triệu đồng.

- Bổ sung mới 02 danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

+ *Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La xã Định Thành;*

+ *Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cánh đồng Cây Siu xã Thanh Tuyên*

Với tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn (tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện về điều chỉnh nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/7/2027 của HĐND huyện về việc điều chỉnh Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/7/2022 và Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) là không đổi, chỉ điều chỉnh nội bộ nguồn vốn, nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình hoàn thành.

Tuy nhiên, Ban KT-XH đề nghị UBND quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các công trình, dự án đảm bảo theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn.

(Phụ lục II, IIA, IIB)

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí và đề nghị HĐND huyện xem xét, điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân về phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công và tiến độ triển khai của từng dự án của UBND huyện. Để kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân từng nguồn vốn đảm bảo hiệu quả. Ban Kinh tế - xã hội trình HĐND huyện điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, cụ thể như sau:

Tổng nguồn vốn được phân bổ không thay đổi so với kế hoạch được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt, chỉ điều chỉnh nội bộ nguồn vốn, cụ thể:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 14 dự án và 8 nhiệm vụ quy hoạch với số tiền 13 tỷ 661 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 04 dự án và 04 nhiệm vụ quy hoạch với tổng số tiền 13 tỷ 661 triệu đồng (bổ sung 02 danh mục nhiệm vụ quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công 2024 (*Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí tại Bán đảo Tha la hồ Dầu Tiếng; Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cánh đồng Cây Siu xã Thanh Tuyên*)).

(Phụ lục III, IIIA, IIIB)

Ban Kinh tế-xã hội thống nhất với UBND huyện điều hòa nguồn vốn giữa các công trình, các chủ đầu tư đảm bảo phù hợp, đúng quy định không làm biến

động nguồn vốn đã được phân bổ, nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình hoàn thành.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí kính trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2024.

Kính trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HU, TT.HĐND;
- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- K0901- Liên thông;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hồ Thị Lam





TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (đến ngày 30/6/2024)
(Kèm theo Báo cáo số 93 /BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ban KT-XH)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch đầu tư công 2024	Tình hình thực hiện đến 30/6/2024			Ước giải ngân đến 30/01/2025	Tỷ lệ giải ngân đến 30/01/2025	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân				
A	B	I	2	4	5	6	7	8	9
	NGUỒN VỐN NS TỈNH GIAO THEO KẾ HOẠCH (A+B+C+D+E)	560,474	299,450	288,405	51.5%	710,280	127%		
A	NGUỒN VỐN TỈNH TRỰC TIẾP QUẢN LÝ	168,560	92,688	82,091	48.7%	234,213	139%		
I	DỰ ÁN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG	3,461	0	0	0.0%	1,223	35%		
a	Hạ tầng kinh tế	3,461	0	0	0.0%	1,223	35%		
1	Xây dựng hàng rào rừng Kiên An xã An Lập	3,461			0.0%	1,223	35%		
II	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP	165,099	92,688	82,091	49.7%	232,990	141%		
A	Hạ tầng kỹ thuật	4,744	0	0	0.0%	14,510	306%		
2	Xây dựng hạ lưu các cống ngang đường ĐT744 đoạn đi qua địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương	4,744			0.0%	14,510	306%		
B	Giao thông	160,355	92,688	82,091	51.2%	218,480	136%		
3	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 750 (đoạn từ Ngã tư Làng 5 đến Trung tâm xã Định Hiệp)	10,305	4,271	3,739	36.3%	8,480	82%		
4	Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch Lòng Hồ Dầu Tiếng	50			0.0%	110,000			
5	Nâng cấp đường ĐT744 (đoạn từ Km24+460 đến ngã tư cầu Cát)	150,000	88,417	78,352	52.2%	100,000	67%		
B	NGUỒN VỐN XỔ SỞ KIẾN THIẾT (I+II)	121,403	34,477	37,933	31.2%	131,632	108%		

STT	Danh mục	Kế hoạch đầu tư công 2024	Tình hình thực hiện đến 30/6/2024			Ước giải ngân đến 30/01/2025	Tỷ lệ giải ngân đến 30/01/2025	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân				
I	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	38,853	28,034	25,577	65.8%	49,082	126%		
1	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Long Hòa	2,600			0.0%	2,600	100%		
2	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Thanh Tuyền	1,000			0.0%	1,000	100%		
3	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Long Tân	2,092			0.0%	94	4%		
4	Trường mầm non An Lập	2,372			0.0%	1,177	50%		
5	Trường THPT Thanh Tuyền	13,089	12,044	13,089	100.0%	17,212	131%		
6	Trường tiểu học An Lập (Giai đoạn 2)	4,700	6,154	4,700	100.0%	8,840	188%		
7	Trường THCS An Lập (GD 2)	13,000	9,836	7,788	59.9%	18,159	140%		
II	Y TẾ	82,550	6,443	12,356	15.0%	82,550	100%		
8	Nâng cấp TTYT huyện Dầu Tiếng	82,550	6,443	12,356	15.0%	82,550	100%		
C	VỐN TÌNH HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU (I+II)	109,917	115,520	97,805	89.0%	183,841	167%		
I	DỰ ÁN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG	9,917	7,083	7,083	71.4%	8,841	89%		
a	Giao thông	9,917	7,083	7,083	71.4%	8,841	89%		
1	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 704 (từ Thanh An đến Định Hiệp - giai đoạn 2)	1,500	158	158	10.5%	318	21%		
2	Nâng cấp các tuyến đường còn lại trong khu Trung tâm văn hóa thể thao huyện	7,670	6925	6,925	90.3%	7,670	100%		
3	Đầu tư tuyến đường vào Trạm thông tin Núi Ông	747			0.0%	853	114%		
II	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP	100,000	108,437	90,722	90.7%	175,000	175%		
a	Giao thông	100,000	108,437	90,722	90.7%	175,000	175%		
4	Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa	100,000	108,437	90,722	90.7%	175,000	175%		

STT	Danh mục	Kế hoạch đầu tư công 2024	Tình hình thực hiện đến 30/6/2024			Ước giải ngân đến 30/01/2025	Tỷ lệ giải ngân đến 30/01/2025	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân				
D	VỐN PC THEO TLĐT (I+II)	160,594	56,765	70,576	43.9%	160,594	100%		
I	VỐN PHÂN BỐ CHO CÁC NGÀNH	111,594	40,589	54,403	48.8%	111,594	100%		
L1	DỰ ÁN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG	8,781	3,182	3,360	38.3%	8,636	98%		
a	Giao thông - thoát nước	8,781	3,182	3,360	38.3%	8,636	98%		
1	Nâng cấp mở rộng đường Lê Danh Cát - Đường Long	1,172			0.0%	1,119	95%		
2	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH702 đoạn từ ngã ba Lòng Hồ đến Cầu Mới	4,953	1,416	1,416	28.6%	4,861	98%		
3	Xây dựng hạ lưu cống thoát nước đường Ngô Quyền	2,656	1,766	1,944	73.2%	2,656	100%		
L2	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP	48,770	34,235	34,880	71.5%	38,316	79%		
a	Hạ tầng kỹ thuật	10,000	0	0	0.0%	0	0%		
4	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4)	5,000			0.0%	0	0%		
5	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa	5,000			0.0%	0	0%		
b	Giao thông - thoát nước	3,970	3,399	3,475	87.5%	4,100	103%		
6	Cải tạo điểm đen đường Cách mạng tháng 8	3,970	3,399	3,475	87.5%	4,100	103%		
c	An Ninh - Trật tự	4,900	4,595	4,841	98.8%	5,608	114%		
7	XD trụ sở công an Long Hòa	4,900	4,595	4,841	98.8%	5,608	114%		
d	Quốc phòng	29,900	26,241	26,564	88.8%	28,608	96%		
8	XD trụ sở Ban CHQS xã An Lập	4,300	3,813	3,813	88.7%	4,146	96%		
9	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Hiệp	8,500	7,925	7,925	93.2%	8,641	102%		
10	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Thành	7,600	6,975	6,975	91.8%	7,551	99%		
11	XD trụ sở Ban CHQS xã Thanh Tuyên	9,500	7,528	7,851	82.6%	8,270	87%		

STT	Danh mục	Kế hoạch đầu tư công 2024	Tình hình thực hiện đến 30/6/2024			Ước giải ngân đến 30/01/2025	Tỷ lệ giải ngân đến 30/01/2025	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân				
L3	DỰ ÁN KHÔI CÔNG MỚI	46,383	2,322	15,313	33.0%	55,754	120%		
a	Giao thông - thoát nước	40,600	2,322	15,313	37.7%	49,971	123%		
12	Nâng cấp, mở rộng đường N7 khu dân cư lô F	700		54	7.7%	10,071	1439%		
13	Xây dựng cống Lô 3	2,900	120	120	4.1%	2,900	100%		
14	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.707	6,000	245	2,343	39.1%	6,000	100%		
15	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.715	5,000	303	1,761	35.2%	5,000	100%		
16	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.704 đoạn từ Km7+391 đến Km30+450	8,000	594	4,536	56.7%	8,000	100%		
17	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.716, ĐH.717	5,000	216	1,738	34.8%	5,000	100%		
18	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.704 đoạn từ Km30+450 đến cầu Sóc 5	8,000	598	3,482	43.5%	8,000	100%		
19	Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua trung tâm xã Định An	5,000	246	1,279	25.6%	5,000	100%		
b	Quản lý NN	5,783	0	0	0.0%	5,783	100%		
20	Cải tạo, nâng cấp Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng	5,783			0.0%	5,783	100%		
L4	CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	1,300	100	100	7.7%	950	73%		
a	Cấp thoát nước - xử lý nước thải	500	0	0	0.0%	500	100%		
21	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Dầu Tiếng	500			0.0%	500	100%		
b	Giao thông - thoát nước	50	0	0	0.0%	50	100%		
22	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 704 (đoạn qua trung tâm xã Minh Tân)	50			0.0%	50	100%		
c	Hạ tầng kỹ thuật	50	0	0	0.0%	50	100%		

STT	Danh mục	Kế hoạch đầu tư công 2024	Tình hình thực hiện đến 30/6/2024			Ước giải ngân đến 30/01/2025	Tỷ lệ giải ngân đến 30/01/2025	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân				
23	Cải tạo cây xanh, vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.	50			0.0%	50	100%		
d	Quốc phòng	300	100	100	33.3%	200	67%		
24	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Hòa	50			0.0%	50	100%		
25	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Tân	50	50	50	100.0%	50	100%		
26	XD trụ sở Ban CHQS xã Định An	50	50	50	100.0%	50	100%		
27	XD trụ sở Ban CHQS thị trấn Dầu Tiếng	50			0.0%	50	100%		
28	Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp	50			0.0%	0	0%		
29	Xây dựng hồ bơi Ban chỉ huy Quân sự huyện	50			0.0%	0	0%		
e	An Ninh - Trật tự	150	0	0	0.0%	100	67%		
30	XD trụ sở công an Thanh Tuyền	50			0.0%	50	100%		
31	XD trụ sở công an An Lập	50			0.0%	0	0%		
32	Xây dựng nhà tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông	50			0.0%	50	100%		
f	Thương mại - Dịch vụ	50	0	0	0.0%	50	100%		
33	Chợ An Lập (GD 2)	50			0.0%	50	100%		
g	Quản lý NN	50	0	0	0.0%	0	0%		
34	Xây dựng mới Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng	50			0.0%	0	0%		
h	Văn hóa - xã hội	150	0	0	0.0%	0	0%		
35	Nhà VH xã Định Hiệp	50			0.0%	0	0%		
36	Nhà VH xã Minh Thạnh	50			0.0%	0	0%		
37	Nhà VH xã Định Thành	50			0.0%	0	0%		



STT	Danh mục	Kế hoạch đầu tư công 2024	Tình hình thực hiện đến 30/6/2024			Ước giải ngân đến 30/01/2025	Tỷ lệ giải ngân đến 30/01/2025	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân				
I.5	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH	6,360	750	750	11.8%	7,938	125%		
1	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040	950	750	750	78.9%	824	87%		
2	Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyên đến năm 2040	560			0.0%	560	100%		
3	Quy hoạch chung đô thị mới Long Hòa đến năm 2040	500			0.0%	1,485	297%		
4	Quy hoạch chung đô thị mới Minh Hòa đến năm 2040	2,000			0.0%	485	24%		
5	Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040	500			0.0%	1,325	265%		
6	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại - dịch vụ dân cư phía Bắc TTDT	20			0.0%	18	90%		
7	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Cầu Tàu, thị trấn Dầu Tiếng	20			0.0%	3	15%		
8	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư và khu dân cư khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.	20			0.0%	4	20%		
9	Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng					874			
10	Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cánh đồng Cây Siu					627			
11	Quy hoạch chung xây dựng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	171			0.0%	147	86%		
12	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	160			0.0%	149	93%		
13	Quy hoạch chung xây dựng xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	155			0.0%	155	100%		
14	Quy hoạch chung xây dựng xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	148			0.0%	148	100%		



STT	Danh mục	Kế hoạch đầu tư công 2024	Tình hình thực hiện đến 30/6/2024			Ước giải ngân đến 30/01/2025	Tỷ lệ giải ngân đến 30/01/2025	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân				
15	Quy hoạch chung xây dựng xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	177			0.0%	177	100%		
16	Quy hoạch chung xây dựng xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	91			0.0%	91	100%		
17	Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	201			0.0%	179	89%		
18	Quy hoạch chung xây dựng xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	187			0.0%	187	100%		
19	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Hành chính Văn hóa xã An Lập	500			0.0%	500	100%		
II	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN	49,000	16,176	16,173	33.0%	49,000	100%		
a	04 Xã, thị trấn đô thị	18,000	7,701	7,701	42.8%	18,000	100%		
1	Thị trấn Dầu Tiếng	4,500	794	794	17.6%	4,500	100%		
2	Xã Minh Hoà	4,500	4,155	4,155	92.3%	4,500	100%		
3	Xã Long Hoà	4,500	2,319	2,319	51.5%	4,500	100%		
4	Xã Thanh Tuyên	4,500	433	433	9.6%	4,500	100%		
b	Hỗ trợ các xã thực hiện CTMTQG xây dựng NTM	31,000	8,475	8,472	27.3%	31,000	100%		
5	Xã Thanh An	4,500	1,169	1,169	26.0%	4,500	100%		
6	Xã Định Hiệp	3,800	1,127	1,127	29.7%	3,800	100%		
7	Xã Định Thành	3,700			0.0%	3,700	100%		
8	Xã Long Tân	3,800			0.0%	3,800	100%		



STT	Danh mục	Kế hoạch đầu tư công 2024	Tình hình thực hiện đến 30/6/2024			Ước giải ngân đến 30/01/2025	Tỷ lệ giải ngân đến 30/01/2025	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
			Khối lượng thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân				
9	Xã Minh Thạnh	3,800	2435	2,435	64.1%	3,800	100%		
10	Xã Định An	3,800	90	90	2.4%	3,800	100%		
11	Xã An Lập	3,800	3,654	3,651	96.1%	3,800	100%		
12	Xã Minh Tân	3,800			0.0%	3,800	100%		

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN THEO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 THEO TỪNG CHỦ ĐẦU TƯ

Đvt : triệu đồng

STT	Chủ đầu tư	Kế hoạch giao 2024		Khối lượng thực hiện			Giá trị giải ngân			Tỷ lệ giải ngân %			Số còn lại chưa giải ngân	
		Tổng số	Kế hoạch kéo dài năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tổng số	Kế hoạch kéo dài năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tổng số	Kế hoạch kéo dài năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tổng số	Kế hoạch kéo dài năm 2023 sang năm 2024		Kế hoạch năm 2024
	Tổng cộng	560,474	0	560,474	299,450	0	299,450	288,405	0	288,405	51.5	0.0	51.5	272,069
I	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	502,214	0	502,214	282,404	0	282,404	271,362	0	271,362	54.0	0.0	54.0	230,852
1	Vốn tinh tập trung	168,560		168,560	92,688		92,688	82,091		82,091	48.7		48.7	86,469
2	Vốn xỏ số kiến thiết	121,403		121,403	34,477		34,477	37,933		37,933	31.2		31.2	83,470
3	Vốn hỗ trợ có mục tiêu	109,917		109,917	115,520		115,520	97,805		97,805	89.0		89.0	12,112
4	Vốn phân cấp theo tỷ lệ điều tiết	102,334		102,334	39,719		39,719	53,533		53,533	52.3		52.3	48,801
II	Các chủ đầu tư khác (Vốn phân cấp theo tỷ lệ điều tiết)	58,260	0	58,260	17,046	0	17,046	17,043	0	17,043	29.3		29.3	41,217
1	Phòng Quản lý đô thị	7,470		7,470	870		870	870		870	11.6		11.6	6,600
2	UBND thị trấn Dầu Tiếng	4,500		4,500	794		794	794		794	17.6		17.6	3,706
3	UBND Xã Minh Hoà	4,500		4,500	4,155		4,155	4,155		4,155	92.3		92.3	345
4	UBND xã Long Hoà	4,500		4,500	2,319		2,319	2,319		2,319	51.5		51.5	2,181
5	UBND xã Thanh Tuyên	4,500		4,500	433		433	433		433	9.6		9.6	4,067
6	UBND xã Thanh An	4,701		4,701	1,169		1,169	1,169		1,169	24.9		24.9	3,532
7	UBND xã Định Hiệp	3,987		3,987	1,127		1,127	1,127		1,127	28.3		28.3	2,860
8	UBND xã Định Thành	3,791		3,791	0		0	0		0	0.0		0.0	3,791
9	UBND xã Long Tân	3,960		3,960	0		0	0		0	0.0		0.0	3,960
10	UBND xã Minh Thạnh	3,977		3,977	2,435		2,435	2,435		2,435	61.2		61.2	1,542
11	UBND xã Định An	3,955		3,955	90		90	90		90	2.3		2.3	3,865
12	UBND xã An Lập	4,471		4,471	3,654		3,654	3,651		3,651	81.7		81.7	820
13	UBND xã Minh Tân	3,948		3,948	0		0	0		0	0.0		0.0	3,948

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (LẦN 4)

(Kèm theo Báo cáo số 93 /BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ban KT-XH)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Danh mục	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025			Lũy kế bố trí kế hoạch 2021-2023	Kế hoạch đầu tư công năm 2024						Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh lần 3)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)	Chênh lệch tăng/giảm		Kế hoạch đầu tư công năm 2024	Trong đó			Dự kiến điều chỉnh kế hoạch 2024	Chênh lệch tăng/giảm	
										Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Tỷ lệ giải ngân			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG (A+B+C)			2,190,857	997,753	997,753	0	601,125	160,594	53,498	65,129	40.6	160,594	0	
A	VỐN PC THEO TLĐT (I+II)			1,844,618	844,910	844,910	0	448,282	160,594	53,498	65,129	40.6	160,594	0	
I	VỐN PHÂN BỐ CHO CÁC NGÀNH			1,844,618	601,810	595,410	-6,400	318,040	111,594	40,174	51,104	45.8	111,594	0	
1.1	DỰ ÁN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG			320,957	49,145	49,145	0	11,680	10,000	0	0	0.0	0	-10,000	
a	Giao thông			66,176	291	291	0	291	0	0	0	0.0	0	0	
1	Chính trang khu dân cư khu phố 4B - thị trấn Dầu Tiếng	137	3/22/2017	45,521	240	240	0	240						0	
2	Nâng cấp đường Ngô Quyền, khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng	54	07/3/2018	20,655	51	51	0	51						0	
b	Hạ tầng kỹ thuật			143,900	46,486	46,486	0	9,021	10,000	0	0	0.0	0	-10,000	
3	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4)	544	10/30/2015	49,919	14,000	14,000	0	224	5,000			0.0	0	-5,000	
4	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa	546	10/30/2015	71,670	26,000	26,000	0	2,311	5,000			0.0	0	-5,000	
5	Xây dựng khu di tích lịch sử chiến khu Long Nguyên (Khu căn cứ Tỉnh Ủy) giai đoạn 1	587	10/17/2018	22,311	6,486	6,486	0	6,486						0	
c	Giáo dục			25,305	18	18	0	18	0	0	0		0	0	
6	Trường tiểu học Hòa Lộc, xã Minh Hòa	113	10/4/2018	25,305	18	18	0	18						0	
d	Văn hóa - xã hội			11,358	48	48	0	48	0	0	0		0	0	
7	Khán đài sân bóng đá huyện	500	10/26/2015	11,358	48	48	0	48						0	
e	Hạ tầng văn hóa - xã hội			12,354	25	25	0	25	0	0	0		0	0	
8	Nâng cấp tường rào TTVH TT-TT huyện (đoạn giáp khu dân cư)	633	10/31/2019	9,046	0	0	0	0						0	
9	Xây dựng đoạn kè còn lại sân bóng đá huyện	632	10/31/2019	3,308	25	25	0	25						0	
f	Y tế			14,823	366	366	0	366	0	0	0		0	0	
10	Trạm y tế xã Định An	81	2/27/2020	14,823	366	366	0	366						0	

STT	Danh mục	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025			Lũy kế bổ trí kế hoạch 2021-2023	Kế hoạch đầu tư công năm 2024						Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh lần 3)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)	Chênh lệch tăng/giảm		Kế hoạch đầu tư công năm 2024	Trong đó			Dự kiến điều chỉnh kế hoạch 2024	Chênh lệch tăng/giảm	
										Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Tỷ lệ giải ngân			
g	QLNN-QPAN			47,041	1,911	1,911	0	1,911	0	0	0		0	0	
11	Xây dựng trụ sở công an Long Tân	535	9/10/2019	12,000	42	42	0	42	0	0	0		0	0	
12	Xây dựng trụ sở công an Định An	502	8/22/2019	12,000	38	38	0	38							0
13	Xây dựng trụ sở công an Thanh An	815	1/2/2011	12,000	253	253	0	253	0	0	0		0	0	
14	Phòng họp BTV Huyện ủy	265	5/23/2016	11,041	1,578	1,578	0	1,578							0
1.2	CÁC DỰ ÁN KHÔI CÔNG MỚI 2021-2025 VÀ HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2021-2025			898,160	524,771	509,562	-15,209	294,816	94,534	39,424	50,354	220	103,006	8,472	
a	Giao thông - thoát nước			362,300	250,934	257,891	6,957	151,531	53,351	8,903	19,264	36.1	62,707	9,356	
15	Nâng cấp Bê Tông Nhựa tuyến đường giao thông Nông Thôn từ đường ĐT 749A đến cầu Bến Than, ấp Hồ Đá, xã Long Tân	302	5/19/2020	29,187	8,222	8,172	-50	8,172							0
16	Nâng cấp, mở rộng đường ấp Lò rên xã Minh Thanh (Từ đường ĐT 749 đến đường ĐH 722)	637	11/1/2019	39,788	9,273	9,223	-50	9,223							0
17	Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền, khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng (Giai đoạn 2)	325	6/3/2020	14,953	8,292	8,292	0	8,292							0
18	Nâng cấp mở rộng đường Lê Danh Cát - Đường Long	64	2/17/2020	45,561	30,672	30,619	-53	29,500	1,172			0.0	1,119	-53	
19	Nâng cấp, mở rộng đường N7 khu dân cư lô F	197	4/7/2020	63,490	56,410	63,490	7,080	27,916	700		54	7.7	10,071	9,371	
20	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH702 đoạn từ ngã ba Lòng Hồ đến Cầu Mới	331	6/4/2020	79,979	51,100	51,000	-100	46,139	4,953	1,416	1,416	28.6	4,861	-92	
21	Xây dựng đường nội bộ, cắm mốc lộ giới khu dân cư Lô I-H	955	12/8/2020	4,388	4,053	4,053	0	4,053							0
22	Cổng hợp giao thông hẻm 64 đường Nguyễn Bình Khiêm, khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng	953	12/8/2020	3,050	2,742	2,742	0	2,742							0
23	Cải tạo điểm đen đường Cách mạng tháng 8	371	6/1/2021	14,997	14,020	14,150	130	10,050	3,970	3,399	3,475	87.5	4,100	130	
24	Xây dựng hạ lưu cống thoát nước đường Ngô Quyền	372	6/1/2021	8,550	8,050	8,050	0	5,394	2,656	1,766	1,944	73.2	2,656	0	
25	Xây dựng cống Lô 3	224	6/28/2023	3,025	3,000	3,000	0	50	2,900	120	120	4.1	2,900	0	
26	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.707	490	11/23/2023	7,902	7,900	7,900	0	0	6,000	245	2,343	39.1	6,000	0	
27	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.715	487	11/23/2023	6,055	6,000	6,000	0	0	5,000	303	1,761	35.2	5,000	0	
28	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.704 đoạn từ Km7+918 đến Km30+450	489	11/23/2023	14,993	14,900	14,900	0	0	8,000	594	4,536	56.7	8,000	0	
29	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.716, ĐH.717	488	11/23/2023	6,202	6,200	6,200	0	0	5,000	216	1,738	34.8	5,000	0	

STT	Danh mục	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025				Lũy kế bố trí kế hoạch 2021-2023	Kế hoạch đầu tư công năm 2024						Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh lần 3)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)	Chênh lệch tăng/giảm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024		Trong đó			Dự kiến điều chỉnh kế hoạch 2024	Chênh lệch tăng/giảm		
										Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Tỷ lệ giải ngân				
30	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.704 đoạn từ Km30+450 đến cầu Sóc 5	491	11/23/2023	14,962	14,900	14,900	0	0	8,000	598	598	7.5	8,000	0		
31	Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua trung tâm xã Định An	492	11/23/2023	5,218	5,200	5,200	0	0	5,000	246	1,279	25.6	5,000	0		
b	Thương mại - dịch vụ			14,822	1,612	1,612	0	1,612	0	0	0		0	0		
32	Chợ Long Tân (giai đoạn 3)	952	12/8/2020	7,900	852	852	0	852						0		
33	Chợ Minh Tân (giai đoạn 3)	951	12/8/2020	6,922	760	760	0	760						0		
c	Quản lý NN			8,269	5,253	5,253	0	5,253	0	0	0		0	0		
34	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở Đội Quản lý thị trường số 7 cũ, huyện Dầu Tiếng	377	6/30/2020	8,269	5,253	5,253	0	5,253						0		
d	An Ninh - Trật tự			146,002	95,817	93,134	-2,683	68,434	5,000	4,595	4,841	96.8	5,658	658		
35	Nhà làm việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Dầu Tiếng	356	6/18/2020	13,776	11,489	11,489	0	11,489						0		
36	Kho lưu trữ hồ sơ công an huyện Dầu Tiếng	355	6/18/2020	9,367	5,384	5,384	0	5,384						0		
37	XD trụ sở công an Minh Hòa	334	6/4/2020	14,226	9,148	9,088	-60	9,088						0		
38	XD trụ sở công an Minh Thạnh	284	5/13/2020	14,092	9,432	9,432	0	9,432						0		
39	XD trụ sở công an Long Hòa	392	7/6/2020	12,937	12,743	12,086	-657	6,478	4,900	4,595	4,841	98.8	5,608	708		
40	XD trụ sở công an Minh Tân	394	7/6/2020	14,943	6,702	6,702	0	6,702						0		
41	XD trụ sở công an Định Hiệp	386	7/6/2020	14,543	12,118	12,118	0	12,118						0		
42	XD trụ sở công an An Lập	129	4/24/2023	29,400	14,000	19,042	5,042	50	50			0.0	0	-50		
43	XD trụ sở công an Thanh Tuyên	727	10/12/2020	14,944	7,258	250	-7,008	150	50			0.0	50	0		
44	Xây dựng hàng rào bảo vệ nhà tạm giữ và Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an huyện	369	6/1/2021	7,774	7,543	7,543	0	7,543						0		
e	Quốc phòng			202,570	122,041	122,990	949	49,919	30,200	25,926	26,249	86.9	28,808	-1,392		
45	XD trụ sở Ban CHQS xã Thanh An	387	7/6/2020	14,963	9,465	9,465	0	9,465						0		
46	XD trụ sở Ban CHQS xã Long Hòa	395	7/6/2020	14,980	9,581	9,527	-54	9,527						0		
47	XD trụ sở Ban CHQS xã An Lập	388	7/6/2020	14,986	10,348	8,570	-1,778	4,424	4,300	3,813	3,813	88.7	4,146	-154		
48	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Hiệp	396	7/6/2020	14,980	14,570	14,111	-459	5,470	8,500	7,510	7,510	88.4	8,641	141		

STT	Dan h mục	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025			Lũy kế bố trí kế hoạch 2021-2023	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024						Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh lần 3)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)	Chênh lệch tăng/giảm		Kế hoạch đầu tư công năm 2024	Trong đó			Dự kiến điều chỉnh kế hoạch 2024	Chênh lệch tăng/giảm	
										Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Tỷ lệ giải ngân			
49	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Thành	393	7/6/2020	14,983	14,933	13,537	-1,396	5,986	7,600	6,975	6,975	91.8	7,551	-49	
50	XD trụ sở Ban CHQS xã Thanh Tuyên	721	10/12/2020	14,996	14,679	14,650	-29	6,380	9,500	7,528	7,851	82.6	8,270	-1,230	
51	XD trụ sở Ban CHQS xã Định An	760	10/21/2020	14,965	8,000	14,900	6,900	150	50	50	50	100.0	50	0	
52	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Tân	946	12/7/2020	14,943	8,000	14,900	6,900	150	50	50	50	100.0	50	0	
53	XD trụ sở Ban CHQS thị trấn Dầu Tiếng	107	3/25/2022	14,813	8,000	14,813	6,813	100	50			0.0	50	0	
54	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Hòa	493	8/18/2020	14,988	8,000	210	-7,790	110	50			0.0	50	0	
55	Sở chi huy tình trạng khẩn cấp	582	9/8/2020	44,980	8,358	200	-8,158	150	50			0.0	0	-50	
56	Xây dựng tường rào (giai đoạn 2), nâng cấp đường nội bộ khu thao trường huấn luyện và Cải tạo khu tăng gia sản xuất, khuôn viên cây xanh, xây dựng nhà để xe Ban Chỉ huy quân sự	954	12/8/2020	7,993	7,857	7,857	0	7,857						0	
57	Xây dựng hồ bơi Ban chỉ huy Quân sự huyện	380	6/3/2021	14,998	250	250	0	150	50			0.0	0	-50	
f	Văn hóa - xã hội			43,843	21,000	600	-20,400	450	150	0	0	0.0	0	-150	
58	Nhà VH xã Minh Thành	663	9/23/2020	14,864	7,000	200	-6,800	150	50			0.0	0	-50	
59	Nhà VH xã Định Thành	664	9/23/2020	14,966	7,000	200	-6,800	150	50			0.0	0	-50	
60	Nhà VH xã Định Hiệp	662	9/23/2020	14,013	7,000	200	-6,800	150	50			0.0	0	-50	
g	Giáo dục - đào tạo			14,948	14,546	14,546	0	14,546	0	0	0		0	0	
61	Mở rộng trường THCS Nguyễn Bình Khiêm	667	9/23/2020	14,948	14,546	14,546	0	14,546						0	
h	Thương mại - Dịch vụ			93,578	1,743	1,743	0	1,593	50	0	0	0.0	50	0	
62	Chợ An Lập (GD 2)	246	4/27/2020	60,231	250	250	0	100	50			0.0	50	0	
63	Chợ Minh Thành	33	6/15/2022	33,347	1,493	1,493	0	1,493						0	
k	Hạ tầng kỹ thuật			1,462	1,460	1,428	-32	1,428	0	0	0		0	0	
64	Khu tái định Minh Hòa	233	6/6/2022	612	611	598	-13	598						0	
65	Khu tái định cư Thanh Tuyên	234	6/6/2022	850	849	830	-19	830						0	
i	Quản lý NN			10,366	10,365	10,365	0	50	5,783	0	0	0	5,783	0	
66	Cải tạo, nâng cấp Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng	510	12/8/2023	10,366	10,365	10,365	0	50	5,783			0.0	5,783	0	
l.3	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 2021-2025 VÀ HOÀN THÀNH SAU 2025			67,148	650	5,012	4,362	300	150	0	0	0.0	100	-50	
a	Hạ tầng kỹ thuật			47,539	250	250	0	100	50	0	0	0.0	50	0	

STT	Danh mục	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025				Lũy kế bố trí kế hoạch 2021-2023	Kế hoạch đầu tư công năm 2024						Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh lần 3)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)	Chênh lệch tăng/giảm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024		Trong đó			Dự kiến điều chỉnh kế hoạch 2024	Chênh lệch tăng/giảm		
										Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Tỷ lệ giải ngân				
67	Cải tạo cây xanh, vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.	143	4/19/2022	47,539	250	250	0	100	50			0.0	50	0		
b	Quản lý NN			14,997	150	150	0	100	50	0	0	0.0	0	-50		
68	Xây dựng mới Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng	165	5/4/2022	14,997	150	150	0	100	50			0.0	0	-50		
c	An Ninh - Trật tự			4,612	250	4,612	4,362	100	50	0	0	0.0	50	0		
69	Xây dựng nhà tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông	223	5/30/2022	4,612	250	4,612	4,362	100	50			0.0	50	0		
1-1	CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025			525,972	2,250	2,250	0	1,650	550	0	0	0.0	550	0		
a	Cấp thoát nước - xử lý nước thải			270,972	2,000	2,000	0	1,500	500	0	0	0.0	500	0		
70	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Dầu Tiếng	726	10/12/2020	270,972	2,000	2,000	0	1,500	500			0.0	500	0		
b	Giao thông - thoát nước			255,000	250	250	0	150	50	0	0	0.0	50	0		
71	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 704 (đoạn qua trung tâm xã Minh Tân)	11	4/27/2020	255,000	250	250	0	150	50			0.0	50	0		
1.5	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH			32,381	24,994	29,441	4,447	9,594	6,360	750	750	11.8	7,938	1,578		
1	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040	2839	6/17/2020	2,651	2,612	2,469	-143	1,645	950	750	750	78.9	824	-126		
2	Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040	2894	6/18/2019	1,189	1,105	1,018	-87	458	560			0.0	560	0		
3	Quy hoạch chung đô thị mới Long Hòa đến năm 2040	3536	7/28/2021	4,310	4,300	4,300	0	636	500			0.0	1,485	985		
4	Quy hoạch chung đô thị mới Minh Hòa đến năm 2040	3536	7/28/2021	4,420	4,376	4,376	0	965	2,000			0.0	485	-1,515		
5	Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040	756	5/13/2021	4,690	3,447	3,447	0	685	500			0.0	1,325	825		
6	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu Trung tâm Thương Mại - dịch vụ - Khu dân cư TTDT	552	9/17/2019	1,119	1,046	866	-180	866						0		
7	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Đông TTDT	554	9/17/2019	1,244	1,174	826	-348	826						0		
8	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại - dịch vụ dân cư phía Bắc TTDT	1872	10/13/2020	1,955	1,900	1,641	-259	1,623	20			0.0	18	-2		
9	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Cầu Tàu ven sông Sài Gòn, thị trấn Dầu Tiếng	1873	10/13/2020	543	543	468	-75	465	20			0.0	3	-17		
10	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư và khu dân cư khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.	2581	11/25/2021	700	700	578	-122	574	20			0.0	4	-16		
11	Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí tại Bán đảo Thu la hồ Dầu Tiếng	216	5/28/2014	3,300		3,300	3,300	0					874	874		

STT	Danh mục	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025			Lũy kế bố trí kế hoạch 2021-2023	Kế hoạch đầu tư công năm 2024					Ghi chú	
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh lần 3)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)	Chênh lệch tăng/giảm		Kế hoạch đầu tư công năm 2024	Trong đó			Dự kiến điều chỉnh kế hoạch 2024		Chênh lệch tăng/giảm
										Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Tỷ lệ giải ngân			
12	Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cảnh đồng Cây Siu	2834	6/4/2024	2,418		2,418	2,418	0					627	627	
13	Quy hoạch chung xây dựng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	785	10/27/2020	291	285	261	-24	114	171			0.0	147	-24	
14	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	781	10/27/2020	270	265	254	-11	105	160			0.0	149	-11	
15	Quy hoạch chung xây dựng xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	786	10/27/2020	260	255	255	0	100	155			0.0	155	0	
16	Quy hoạch chung xây dựng xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	783	10/27/2020	250	245	245	0	97	148			0.0	148	0	
17	Quy hoạch chung xây dựng xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	782	10/27/2020	299	294	294	0	117	177			0.0	177	0	
18	Quy hoạch chung xây dựng xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	784	10/27/2020	155	151	151	0	60	91			0.0	91	0	
19	Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	780	10/27/2020	341	335	313	-22	134	201			0.0	179	-22	
20	Quy hoạch chung xây dựng xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	803	10/29/2020	316	311	311	0	124	187			0.0	187	0	
21	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Hành chính Văn hóa xã An Lập	948	12/7/2020	1,660	1,650	1,650	0	0	500			0.0	500	0	
II	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN				243,100	249,500	6,400	130,242	49,000	13,324	14,025	221	49,000	0	
a	04 Xã, thị trấn đô thị				87,783	90,183	2,400	47,129	18,000	6,987	6,987	38.8	18,000	0	
1	Thị trấn Dầu Tiếng				22,600	23,000	400	12,570	4,500	272	272	6.0	4,500	0	
2	Xã Minh Hoà				22,000	22,800	800	11,728	4,500	4,155	4,155	92.3	4,500	0	
3	Xã Long Hoà				21,183	21,983	800	10,885	4,500	2,319	2,319	51.5	4,500	0	
4	Xã Thanh Tuyên				22,000	22,400	400	11,946	4,500	241	241	5.4	4,500	0	
b	Hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng hạ tầng				155,317	159,317	4,000	83,113	31,000	6,337	7,038	182	31,000	0	
5	Xã Thanh An				20,400	21,200	800	11,164	4,500		701	15.6	4,500	0	
6	Xã Định Hiệp				20,300	20,700	400	10,800	3,800	165	165	4.3	3,800	0	
7	Xã Định Thành				21,669	21,669	0	12,304	3,700			0.0	3,700	0	
8	Xã Long Tân				18,058	18,458	400	9,155	3,800			0.0	3,800	0	
9	Xã Minh Thạnh				18,930	19,730	800	10,130	3,800	2435	2,435	64.1	3,800	0	
10	Xã Định An				18,560	19,360	800	9,760	3,800	90	90	2.4	3,800	0	
11	Xã An Lập				18,700	18,700	0	9,900	3,800	3,647	3,647	96.0	3,800	0	
12	Xã Minh Tân				18,700	19,500	800	9,900	3,800			0.0	3,800	0	

STT	Đanh mục	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025			Lũy kế hỗ trợ kế hoạch 2021-2023	Kế hoạch đầu tư công năm 2024					Ghi chú	
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh lần 3)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)	Chênh lệch tăng/giảm		Kế hoạch đầu tư công năm 2024	Trong đó			Dự kiến điều chỉnh kế hoạch 2024		Chênh lệch tăng/giảm
										Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Tỷ lệ giải ngân			
B	NGUỒN VỐN TÍNH BỔ SUNG THEO MỤC TIÊU (TỪ NGUỒN ĐẦU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT)			346,239	150,843	150,843	0	150,843	0	0	0	0	0	0	
B.1	Công trình khởi công mới			94,801	17,843	17,843	0	17,843	0	0	0	0	0	0	
a	Thương mại - dịch vụ			14,822	13,780	13,780	0	13,780	0	0	0	0	0	0	
1	Chợ Long Tân (các hạng mục còn lại)	952	12/8/2020	7,900	6,895	6,895	0	6,895							0
2	Chợ Minh Tân (các hạng mục còn lại)	951	12/8/2020	6,922	6,885	6,885	0	6,885							0
b	Giao thông			79,979	4,063	4,063	0	4,063	0	0	0	0	0	0	
3	Nâng cấp, mở rộng đường DH702 đoạn từ ngã ba Lông Hồ đến Cầu Mới	331	6/4/2020	79,979	4,063	4,063	0	4,063							0
B.2	Công trình chuyển tiếp			251,438	133,000	133,000	0	133,000	0	0	0	0	0	0	
c	Giao thông (xây dựng nông thôn mới)			56,923	31,347	31,347	0	31,347	0	0	0	0	0	0	
4	Nâng cấp Bê Tông Nhựa tuyến đường giao thông Nông Thôn từ đường DH 716 đến đường Hồ Chí Minh, ấp Bờ Càng, xã Long Tân	303	19/5/2020	14,995	8,560	8,560	0	8,560							0
5	Nâng cấp Bê Tông nhựa tuyến đường Giao Thông Nông Thôn từ cầu Cái Liều 1 đến cầu Cái Liều 2, ấp Cây Liều, xã Minh Thạnh	301	5/18/2020	7,347	4,102	4,102	0	4,102							0
6	Nâng cấp Bê Tông Nhựa tuyến đường Giao thông Nông thôn từ cầu Cái Liều 1 đến tuyến 7 (nhà ông Hội), ấp Cây Liều, xã Minh Thạnh	300	5/18/2020	9,653	5,326	5,326	0	5,326							0
7	Nâng cấp Bê Tông Nhựa tuyến đường Giao Thông Nông Thôn (từ nhà ông Phu đến nhà ông Liều) ấp Đông Bé, xã Minh Thạnh	299	5/18/2020	4,381	2,140	2,140	0	2,140							0
8	Nâng cấp Bê Tông nhựa tuyến đường giao thông Nông Thôn (từ Nghĩa Trang Giáo xứ Minh Thạnh đến Trại Heo ông Cường) ấp Đông Sơn, xã Minh Thạnh	291	5/18/2020	5,870	2,575	2,575	0	2,575							0
9	Nâng cấp Bê Tông Nhựa tuyến đường Giao Thông Nông Thôn (từ nhà ông 5 Trí ngã ba Bến Lấp) ấp Hòa Hiệp, xã Minh Hòa	290	5/18/2020	14,677	8,644	8,644	0	8,644							0
	Công trình khởi công mới			194,515	64,453	64,453	0	64,453	0	0	0	0	0	0	
10	Nâng cấp Bê Tông Nhựa tuyến đường giao thông Nông Thôn từ đường ĐT 749A đến cầu Bến Than, ấp Hồ Đa, xã Long Tân	302	5/19/2020	29,187	20,000	20,000	0	20,000							0
11	Nâng cấp, mở rộng đường ấp Lò rên xã Minh Thạnh (Từ đường ĐT 749 đến đường DH 722)	637	11/1/2019	39,788	20,000	20,000	0	20,000							0
12	Nâng cấp, mở rộng đường DH702 đoạn từ ngã ba Lông Hồ đến Cầu Mới	331	6/4/2020	79,979	14,949	14,949	0	14,949							0
13	Nâng cấp mở rộng đường Lê Danh Cát - Đường Long	64	2/17/2020	45,561	9,504	9,504	0	9,504							0
	Hỗ trợ có mục tiêu cho các xã xây dựng nông thôn mới				37,200	37,200	0	37,200	0	0	0	0	0	0	
14	Xây dựng nông thôn mới xã Minh Hòa				4,500	4,500	0	4,500							0

STT	Danh mục	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025				Kế hoạch đầu tư công năm 2024					Ghi chú	
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (điều chỉnh lần 3)	Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4)	Chênh lệch tăng/giảm	Lũy kế bố trí kế hoạch 2021-2023	Kế hoạch đầu tư công năm 2024	Trong đó			Dự kiến điều chỉnh kế hoạch 2024		Chênh lệch tăng/giảm
										Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Tỷ lệ giải ngân			
15	Xây dựng nông thôn mới xã Long Hòa				3,200	3,200	0	3,200							0
16	Xây dựng nông thôn mới xã Thanh Tuyên				4,000	4,000	0	4,000							0
17	Xây dựng nông thôn mới xã Thanh An				3,100	3,100	0	3,100							0
18	Xây dựng nông thôn mới xã Định Thành				6,000	6,000	0	6,000							0
19	Xây dựng nông thôn mới xã Định Hiệp				2,100	2,100	0	2,100							0
20	Xây dựng nông thôn mới xã Định An				2,700	2,700	0	2,700							0
21	Xây dựng nông thôn mới xã Minh Thạnh				2,800	2,800	0	2,800							0
22	Xây dựng nông thôn mới xã Minh Tân				2,200	2,200	0	2,200							0
23	Xây dựng nông thôn mới xã Long Tân				3,000	3,000	0	3,000							0
24	Xây dựng nông thôn mới xã An Lập				3,600	3,600	0	3,600							0
C	VỐN THƯỜNG NÔNG THÔN MỚI			0	2,000	2,000	0	2,000							0
1	Xã Long Tân				2,000	2,000	0	2,000							0

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (LẦN 4)

(Kèm theo Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ban KT-XH)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 2021-2025 (lần 3)	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 điều chỉnh lần 4		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch trung hạn điều chỉnh (lần 4)	Chênh lệch (tăng/giảm)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	VỐN PC THEO TLĐT			887,472	552,721	597,024	0	
I	DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH GIẢM			456,523	255,310	211,007	-44,303	
1	Nâng cấp Bê Tông Nhựa tuyến đường giao thông Nông Thôn từ đường ĐT 749A đến cầu Bến Than, ấp Hố Đá, xã Long Tân	302	5/19/2020	29,187	8,222	8,172	-50	
2	Nâng cấp, mở rộng đường ấp Lò rên xã Minh Thanh (Từ đường ĐT 749 đến đường ĐH 722)	637	11/1/2019	39,788	9,273	9,223	-50	
3	Nâng cấp mở rộng đường Lê Danh Cát - Đường Long	64	2/17/2020	45,561	30,672	30,619	-53	
4	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH702 đoạn từ ngã ba Lòng Hồ đến Cầu Mới	331	6/4/2020	79,979	51,100	51,000	-100	
5	XD trụ sở công an Minh Hòa	334	6/4/2020	14,226	9,148	9,088	-60	
6	XD trụ sở công an Long Hòa	392	7/6/2020	12,937	12,743	12,086	-657	
7	XD trụ sở công an An Lập	129	4/24/2023	29,400	14,000	19,042	5,042	



STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 2021-2025 (lần 3)	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 điều chỉnh lần 4		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch trung hạn điều chỉnh (lần 4)	Chênh lệch (tăng/giảm)	
8	XD trụ sở công an Thanh Tuyên	727	10/12/2020	14,944	7,258	250	-7,008	
9	XD trụ sở Ban CHQS xã Long Hòa	395	7/6/2020	14,980	9,581	9,527	-54	
10	XD trụ sở Ban CHQS xã An Lập	388	7/6/2020	14,986	10,348	8,570	-1,778	
11	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Hiệp	396	7/6/2020	14,980	14,570	14,111	-459	
12	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Thành	393	7/6/2020	14,983	14,933	13,537	-1,396	
13	XD trụ sở Ban CHQS xã Thanh Tuyên	721	10/12/2020	14,996	14,679	14,650	-29	
14	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Hòa	493	8/18/2020	14,988	8,000	210	-7,790	
15	Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp	582	9/8/2020	44,980	8,358	200	-8,158	
16	Nhà VH xã Minh Thành	663	9/23/2020	14,864	7,000	200	-6,800	
17	Nhà VH xã Định Thành	664	9/23/2020	14,966	7,000	200	-6,800	
18	Nhà VH xã Định Hiệp	662	9/23/2020	14,013	7,000	200	-6,800	
19	Khu tái định Minh Hòa	233	6/6/2022	612	611	598	-13	

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 2021-2025 (lần 3)	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 điều chỉnh lần 4		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch trung hạn điều chỉnh (lần 4)	Chênh lệch (tăng/giảm)	
20	Khu tái định cư Thanh Tuyên	234	6/6/2022	850	849	830	-19	
21	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040	2839	6/17/2020	2,651	2,612	2,469	-143	
22	Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyên đến năm 2040	2894	6/18/2019	1,189	1,105	1,018	-87	
23	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu Trung tâm Thương Mại - dịch vụ - Khu dân cư TTDT	552	9/17/2019	1,119	1,046	866	-180	
24	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Đông TTDT	554	9/17/2019	1,244	1,174	826	-348	
25	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại - dịch vụ dân cư phía Bắc TTDT	1872	10/13/2020	1,955	1,900	1,641	-259	
26	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Cầu Tàu ven sông Sài Gòn, thị trấn Dầu Tiếng	1873	10/13/2020	543	543	468	-75	
27	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư và khu dân cư khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.	2581	11/25/2021	700	700	578	-122	
28	Quy hoạch chung xây dựng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	785	10/27/2020	291	285	261	-24	
29	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	781	10/27/2020	270	265	254	-11	
30	Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	780	10/27/2020	341	335	313	-22	
II	DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TĂNG			430,949	297,411	386,017	44,303	



STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 2021-2025 (lần 3)	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 điều chỉnh lần 4		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch trung hạn điều chỉnh (lần 4)	Chênh lệch (tăng/giảm)	
1	Nâng cấp, mở rộng đường N7 khu dân cư lô F	147	5/11/2023	63,490	56,410	63,490	7,080	
2	Cải tạo điểm đen đường Cách mạng tháng 8	532	12/20/2022	14,997	14,020	14,150	130	
3	XD trụ sở Ban CHQS xã Định An	760	10/21/2020	14,965	8,000	14,900	6,900	
4	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Tân	946	12/7/2020	14,943	8,000	14,900	6,900	
5	XD trụ sở Ban CHQS thị trấn Dầu Tiếng	107	3/25/2022	14,813	8,000	14,813	6,813	
6	Xây dựng nhà tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông	223	5/30/2022	4,612	250	4,612	4,362	
7	Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí tại Bán đảo Tha la hồ Dầu Tiếng	216	5/28/2024	3,300	0	3,300	3,300	
8	Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cánh đồng Cây Siu	2834	6/24/2024	2,418	0	2,418	2,418	
9	Thị trấn Dầu Tiếng				22,600	23,000	400	
10	Xã Minh Hoà				22,000	22,800	800	
11	Xã Long Hoà				21,183	21,983	800	

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch điều chỉnh trung hạn 2021-2025 (lần 3)	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 điều chỉnh lần 4		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch trung hạn điều chỉnh (lần 4)	Chênh lệch (tăng/giảm)	
12	Xã Thanh Tuyền				22,000	22,400	400	
13	Xã Thanh An				20,400	21,200	800	
14	Xã Định Hiệp				20,300	20,700	400	
15	Xã Long Tân				18,058	18,458	400	
16	Xã Minh Thạnh				18,930	19,730	800	
17	Xã Định An				18,560	19,360	800	
18	Xã Minh Tân				18,700	19,500	800	



DANH MỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (LẦN 4)

(Kèm theo Báo cáo số 93 /BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ban KT-XH)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch trung hạn điều chỉnh 2021-2025 (lần 3)	Kế hoạch trung hạn 2021-2025 điều chỉnh lần 4		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch trung hạn điều chỉnh (lần 4)	Chênh lệch (tăng/giảm)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	VỐN PC THEO TLĐT			5,718	0	5,718	5,718	
1	Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí tại Bán đảo Tha la hồ Dầu Tiếng	216	5/28/2014	3,300	0	3,300	3,300	
2	Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cánh đồng Cây Siu	2834	6/24/2024	2,418	0	2,418	2,418	

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 93 /BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ban KT-XH)

Đơn: triệu đồng

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công năm 2024			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh		Nguyên ngân đề xuất Tăng/giảm	Tiến độ thực hiện thời điểm báo cáo	Ghi chú	
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (vốn NSNN)	Tổng số	Trong đó			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh				Tăng/giảm
						Khối lượng nghiệm thu	Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2024	Tỷ lệ giải ngân %					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16
A	VỐN PC THEO TLĐT (I+II)			1,365,516	160,594	56,765	70,576	44%	160,594	0			
I	VỐN PHÂN BỐ CHO CÁC NGÀNH			1,365,516	111,594	40,589	54,403	49%	111,594	0			
I.1	DỰ ÁN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG			134,090	8,781	3,182	3,360	38%	8,636	-145			
a	Giao thông - thoát nước			134,090	8,781	3,182	3,360	38%	8,636	-145			
1	Nâng cấp mở rộng đường Lê Danh Cát - Đường Long	64	2/17/2020	45,561	1,172			0%	1,119	-53			
2	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH702 đoạn từ ngã ba Lông Hồ đến Cầu Mới	331	6/4/2020	79,979	4,953	1,416	1,416	29%	4,861	-92			
3	Xây dựng hạ lưu cống thoát nước đường Ngô Quyền	372	6/1/2021	8,550	2,656	1,766	1,944	73%	2,656	0			
I.2	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP			207,960	48,770	34,235	34,880	72%	38,316	-10,454			
a	Hạ tầng kỹ thuật			121,589	10,000	0	0	0%	0	-10,000			
4	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4)	660	10/31/2016	49,919	5,000			0%	0	-5,000			
5	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa	661	10/30/2016	71,670	5,000			0%	0	-5,000			
b	Giao thông - thoát nước			13,489	3,970	3,399	3,475	88%	4,100	130			
6	Cải tạo điểm đen đường Cách mạng tháng 8	371	6/1/2021	13,489	3,970	3,399	3,475	88%	4,100	130			
c	An Ninh - Trật tự			12,937	4,900	4,595	4,841	99%	5,608	708			

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công năm 2024				Dự kiến kế hoạch điều chỉnh		Nguyên ngân để xuất Tăng/giảm	Tiến độ thực hiện thời điểm báo cáo	Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (vốn NSNN)	Tổng số	Trong đó			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh	Tăng/giảm			
						Khối lượng nghiệm thu	Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2024	Tỷ lệ giải ngân %					
7	XD trụ sở công an Long Hòa	392	7/6/2020	12,937	4,900	4,595	4,841	99%	5,608	708			
d	Quốc phòng			59,945	29,900	26,241	26,564	89%	28,608	-1,292			
8	XD trụ sở Ban CHQS xã An Lập	388	7/6/2020	14,986	4,300	3,813	3,813	89%	4,146	-154			
9	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Hiệp	396	7/6/2020	14,980	8,500	7,925	7,925	93%	8,641	141			
10	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Thành	393	7/6/2020	14,983	7,600	6,975	6,975	92%	7,551	-49			
11	XD trụ sở Ban CHQS xã Thanh Tuyên	721	10/12/2020	14,996	9,500	7,528	7,851	83%	8,270	-1,230			
1.3	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI			132,223	46,383	2,322	15,313	0	55,754	9,371			
a	Giao thông - thoát nước			121,857	40,600	2,322	15,313	38%	49,971	9,371			
12	Nâng cấp, mở rộng đường N7 khu dân cư lô F	147	5/11/2023	63,500	700		54	8%	10,071	9,371			
13	Xây dựng cống Lô 3	224	6/28/2023	3,025	2,900	120	120	4%	2,900	0			
14	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.707	490	11/23/2023	7,902	6,000	245	2,343	39%	6,000	0			
15	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.715	487	11/23/2023	6,055	5,000	303	1,761	35%	5,000	0			
16	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.704 đoạn từ Km7+391 đến Km30+450	489	11/23/2023	14,993	8,000	594	4,536	57%	8,000	0			
17	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.716, ĐH.717	488	11/23/2023	6,202	5,000	216	1,738	35%	5,000	0			
18	Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.704 đoạn từ Km30+450 đến cầu Sóc 5	491	11/23/2023	14,962	8,000	598	3,482	44%	8,000	0			
19	Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua trung tâm xã Định An	492	11/23/2023	5,218	5,000	246	1,279	26%	5,000	0			
b	Quản lý NN			10,366	5,783	0	0	0%	5,783	0			



STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công năm 2024				Dự kiến kế hoạch điều chỉnh		Nguyên ngân đề xuất Tăng/giảm	Tiến độ thực hiện thời điểm báo cáo	Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (vốn NSNN)	Tổng số	Trong đó			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh	Tăng/giảm			
						Khối lượng nghiệm thu	Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2024	Tỷ lệ giải ngân %					
20	Cải tạo, nâng cấp Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng	510	12/8/2023	10,366	5,783			0%	5,783	0			
L4	CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ			861,225	1,300	100	100	8%	950	-350			
a	Cấp thoát nước - xử lý nước thải			270,972	500	0	0	0%	500	0			
21	Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Dầu Tiếng	726	10/12/2020	270,972	500			0%	500	0			
b	Giao thông - thoát nước			255,000	50	0	0	0%	50	0			
22	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 704 (đoạn qua trung tâm xã Minh Tân)	911	11/26/2020	255,000	50			0%	50	0			
c	Hạ tầng kỹ thuật			47,539	50	0	0	0%	50	0			
23	Cải tạo cây xanh, vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương.	143	4/19/2022	47,539	50			0%	50	0			
d	Quốc phòng			119,687	300	100	100	33%	200	-100			
24	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Hòa	493	8/18/2020	14,988	50			0%	50	0			
25	XD trụ sở Ban CHQS xã Minh Tân	946	12/7/2020	14,943	50	50	50	100%	50	0			
26	XD trụ sở Ban CHQS xã Định An	760	10/21/2020	14,965	50	50	50	100%	50	0			
27	XD trụ sở Ban CHQS thị trấn Dầu Tiếng	107	3/25/2022	14,813	50			0%	50	0			
28	Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp	582	9/8/2020	44,980	50			0%	0	-50			
29	Xây dựng hồ bơi Ban chỉ huy Quân sự huyện	380	6/3/2021	14,998	50			0%	0	-50			
e	An Ninh - Trật tự			48,956	150	0	0	0%	100	-50			
30	XD trụ sở công an Thanh Tuyên	727	10/12/2020	14,944	50			0%	50	0			
31	XD trụ sở công an An Lập	129	4/24/2023	29,400	50			0%	0	-50			

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công năm 2024				Dự kiến kế hoạch điều chỉnh		Nguyên ngân đề xuất Tăng/giảm	Tiến độ thực hiện thời điểm báo cáo	Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (vốn NSNN)	Tổng số	Trong đó			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh	Tăng/giảm			
						Khối lượng nghiệm thu	Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2024	Tỷ lệ giải ngân %					
32	Xây dựng nhà tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông	223	5/30/2022	4,612	50			0%	50	0			
f	Thương mại - Dịch vụ			60,231	50	0	0	0%	50	0			
33	Chợ An Lập (GD 2)	51	2/18/2022	60,231	50			0%	50	0			
g	Quản lý NN			14,997	50	0	0	0%	0	-50			
34	Xây dựng mới Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng	165	5/4/2022	14,997	50			0%	0	-50			
h	Văn hóa - xã hội			43,843	150	0	0	0%	0	-150			
35	Nhà VH xã Định Hiệp	662	9/23/2020	14,013	50			0%	0	-50			
36	Nhà VH xã Minh Thạnh	663	9/23/2020	14,864	50			0%	0	-50			
37	Nhà VH xã Định Thành	664	9/23/2020	14,966	50			0%	0	-50			
1.5	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH			30.018	6,360	750	750	12%	7,938	1,578			
1	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040	2839	6/17/2020	2,651	950	750	750	79%	824	-126			
2	Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040	2894	6/18/2019	1,189	560			0%	560	0			
3	Quy hoạch chung đô thị mới Long Hòa đến năm 2040	3536	7/28/2021	4,310	500			0%	1,485	985			
4	Quy hoạch chung đô thị mới Minh Hòa đến năm 2040	3536	7/28/2021	4,420	2,000			0%	485	-1,515			
5	Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040	756	5/13/2021	4,690	500			0%	1,325	825			
6	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại - dịch vụ dân cư phía Bắc TTDT	1872	10/13/2020	1,955	20			0%	18	-2			
7	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Thương mại - Dịch vụ Cầu Tàu ven sông Sài Gòn, thị trấn Dầu Tiếng	1873	10/13/2020	543	20			0%	3	-17			
8	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư và khu dân cư khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.	2581	11/25/2021	700	20			0%	4	-16			

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư tổng năm 2024			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh		Nguyên ngân đề xuất Tăng/giảm	Tiến độ thực hiện thời điểm báo cáo	Ghi chú	
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (vốn NSNN)	Tổng số	Trong đó			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh				Tăng/giảm
						Khối lượng nghiệm thu	Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2024	Tỷ lệ giải ngân %					
9	Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng	216	5/28/2024	3,300				874	874				
10	Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cánh đồng Cây Siu	2834	6/4/2024	2,418				627	780				
11	Quy hoạch chung xây dựng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	785	10/27/2020	291	171		0%	147	-24				
12	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	781	10/27/2020	270	160		0%	149	-11				
13	Quy hoạch chung xây dựng xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	786	10/27/2020	260	155		0%	155	0				
14	Quy hoạch chung xây dựng xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	783	10/27/2020	250	148		0%	148	0				
15	Quy hoạch chung xây dựng xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	782	10/27/2020	299	177		0%	177	0				
16	Quy hoạch chung xây dựng xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	784	10/27/2020	155	91		0%	91	0				
17	Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	780	10/27/2020	341	201		0%	179	-22				
18	Quy hoạch chung xây dựng xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	803	10/29/2020	316	187		0%	187	0				
19	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Hành chính Văn hóa xã An Lập	948	12/7/2020	1,660	500		0%	500	0				
II	HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN				49,000	16,176	16,173	33%	49,000	0			
a	04 Xã, thị trấn đô thị				18,000	7,701	7,701	43%	18,000	0			
1	Thị trấn Dầu Tiếng				4,500	794	794	18%	4,500	0			
2	Xã Minh Hoà				4,500	4,155	4,155	92%	4,500	0			
3	Xã Long Hoà				4,500	2,319	2,319	52%	4,500	0			
4	Xã Thanh Tuyền				4,500	433	433	10%	4,500	0			
b	Hỗ trợ các xã thực hiện CTMTQG xây dựng NTM				31,000	8,475	8,472	27%	31,000	0			

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công năm 2024			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh		Nguyên ngân để xuất Tăng/giảm	Tiến độ thực hiện thời điểm báo cáo	Ghi chú	
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (vốn NSNN)	Tổng số	Trong đó			Dự kiến kế hoạch điều chỉnh				Tăng/giảm
						Khối lượng nghiệm thu	Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2024	Tỷ lệ giải ngân %					
5	Xã Thanh An				4,500	1,169	1,169	26%	4,500	0			
6	Xã Định Hiệp				3,800	1,127	1,127	30%	3,800	0			
7	Xã Định Thành				3,700			0%	3,700	0			
8	Xã Long Tân				3,800			0%	3,800	0			
9	Xã Minh Thanh				3,800	2435	2,435	64%	3,800	0			
10	Xã Định An				3,800	90	90	2%	3,800	0			
11	Xã An Lập				3,800	3,654	3,651	96%	3,800	0			
12	Xã Minh Tân				3,800			0%	3,800	0			



DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2024

(Kèm theo Báo cáo số 93 /BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ban KT-XH)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (QĐ 3577/QĐ-UBND và 1969/QĐ-UBND ngày 27/12/2023)	Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2024		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	VỐN PC THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT			571,107	60,487	60,487	0	
I	DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH GIẢM			451,483	41,417	27,756	-13,661	
1	Nâng cấp mở rộng đường Lê Danh Cát - Đường Long	64	2/17/2020	45,561	1,172	1,119	-53	
2	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH702 đoạn từ ngã ba Lòng Hồ đến Cầu Mới	331	6/4/2020	79,979	4,953	4,861	-92	
3	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Bến Súc (tuyến đường N1, N2, N3, N4)	660	10/31/2016	49,919	5,000	0	-5,000	
4	Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị Minh Hòa	661	10/30/2016	71,670	5,000	0	-5,000	
5	XD trụ sở Ban CHQS xã An Lập	388	7/6/2020	14,986	4,300	4,146	-154	

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (QĐ 3577/QĐ-UBND và 1969/QĐ-UBND ngày 27/12/2023)	Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2024		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)	
6	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Thành	393	7/6/2020	14,983	7,600	7,551	-49	
7	XD trụ sở Ban CHQS xã Thanh Tuyên	721	10/12/2020	14,996	9,500	8,270	-1,230	
8	Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp	582	9/8/2020	44,980	50	0	-50	
9	Xây dựng hồ bơi Ban chỉ huy Quân sự huyện	380	6/3/2021	14,998	50	0	-50	
10	XD trụ sở công an An Lập	129	4/24/2023	29,400	50	0	-50	
11	Xây dựng mới Hội trường UBND huyện Dầu Tiếng	165	5/4/2022	14,997	50	0	-50	
12	Nhà VH xã Định Hiệp	662	9/23/2020	14,013	50	0	-50	
13	Nhà VH xã Minh Thạnh	663	9/23/2020	14,864	50	0	-50	
14	Nhà VH xã Định Thành	664	9/23/2020	14,966	50	0	-50	
15	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040	2839	6/17/2020	2,651	950	824	-126	
16	Quy hoạch chung đô thị mới Minh Hòa đến năm 2040	3536	7/28/2021	4,420	2,000	485	-1,515	
17	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại - dịch vụ dân cư phía Bắc TTDT	1872	10/13/2020	1,955	20	18	-2	
18	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Thương mại - Dịch vụ Cầu Tàu ven sông Sài Gòn, thị trấn Dầu Tiếng	1873	10/13/2020	543	20	3	-17	
19	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư và khu dân cư khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.	2581	11/25/2021	700	20	4	-16	
20	Quy hoạch chung xây dựng xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	785	10/27/2020	291	171	147	-24	

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (QĐ 3577/QĐ-UBND và 1969/QĐ-UBND ngày 27/12/2023)	Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2024		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)	
21	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	781	10/27/2020	270	160	149	-11	
22	Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2030	780	10/27/2020	341	201	179	-22	
II DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH TĂNG				119,624	19,070	32,731	13,661	
1	Cải tạo điểm đèn đường Cách mạng tháng 8	371	6/1/2021	13,489	3,970	4,100	130	
2	XD trụ sở công an Long Hòa	392	7/6/2020	12,937	4,900	5,608	708	
3	XD trụ sở Ban CHQS xã Định Hiệp	396	7/6/2020	14,980	8,500	8,641	141	
4	Nâng cấp, mở rộng đường N7 khu dân cư lô F	147	5/11/2023	63,500	700	10,071	9,371	
5	Quy hoạch chung đô thị mới Long Hòa đến năm 2040	3536	7/28/2021	4,310	500	1,485	985	
6	Quy hoạch chung thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040	756	5/13/2021	4,690	500	1,325	825	
7	Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Thala, hồ Dầu Tiếng	216	5/28/2024	3,300	0	874	874	
8	Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cảnh đồng Cây Siu	2834	6/4/2024	2,418	0	627	627	



DANH MỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 03/BC-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ban KT-XH)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án			Kế hoạch đầu tư công giao đầu năm	Kế hoạch đầu tư công năm 2024 điều chỉnh		Ghi chú
		Số	Ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch điều chỉnh	Chênh lệch (tăng/giảm)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	VỐN PC THEO TLĐT			5,718	0	1,501	1,501	
1	Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí tại Bán đảo Tha la hồ Dầu Tiếng	216	5/28/2014	3,300	0	874	874	
2	Qui hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Giải trí cánh đồng Cây Siu	2834	6/4/2024	2,418	0	627	627	