

Số: 02 /NQ-HĐND

An Điền, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Kết quả giám sát của HĐND phường về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng do Ủy ban nhân dân làm chủ đầu tư**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐIỀN  
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân xã về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã An Điền (nay là phường An Điền) năm 2024;

Xét Báo cáo số 02/BC-ĐGSHĐND ngày 03/6/2024 của Đoàn giám sát HĐND phường về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng do Ủy ban nhân dân làm chủ đầu tư và căn cứ kết quả biểu quyết của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân phường cơ bản tán thành báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân phường về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng do Ủy ban nhân dân xã (nay là phường) làm chủ đầu tư.

Hội đồng nhân dân phường ghi nhận một số nội dung sau:

**1. Kết quả đạt được:** Về cơ bản Đoàn giám sát thống nhất với kết quả đạt được nêu trong báo cáo của UBND; ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của UBND trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của phường. Cụ thể một số kết quả như sau:

\* Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023: Trong năm 2023, công trình do UBND làm chủ đầu tư gồm 03 công trình: Văn phòng Kiến An; Văn phòng An Mỹ và 12 tuyến đèn đường chiếu sáng đường GTNT



với tổng số vốn 7.601.000.000đ. Qua làm việc; trao đổi trực tiếp với đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách đầu tư xây dựng cơ bản của UBND. Đoàn giám sát ghi nhận:

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được Ủy ban nhân dân quan tâm thực hiện.

- Qua xem xét hồ sơ quản lý đầu tư xây dựng: UBND đã thành lập Tổ quản lý dự án phường để tham mưu UBND triển khai thực hiện các công trình các bước về đầu tư xây dựng gồm: Khảo sát, thiết kế, phê duyệt dự toán; lựa chọn nhà thầu; ký hợp đồng; triển khai thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán. Công tác khảo sát, lập, thẩm định hồ sơ dự toán thiết kế và phê duyệt dự án đầu tư được UBND quan tâm triển khai thực hiện theo quy định.

- Hồ sơ đề xuất đầu tư, khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, thẩm định hồ sơ dự toán thiết kế và phê duyệt được UBND triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy trình, trình tự, thủ tục quy định tại thời điểm. UBND lựa chọn và chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

- Thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định 63/2014-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Hồ sơ lựa chọn nhà thầu được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành tại thời điểm.

- Hồ sơ thi công xây dựng công trình, nghiệm thu, thanh quyết toán:

+ Việc tổ chức thi công công trình: UBND thành lập Tổ quản lý dự án phường, đã giúp UBND quản lý, giám sát việc thực hiện các hợp đồng xây dựng. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát phân công cán bộ kỹ thuật là Chỉ huy trưởng công trình xây dựng và giám sát thi công công trình. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra một số vật liệu xây dựng và tổ chức nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

+ Công tác nghiệm thu: Tổ quản lý dự án phường, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu khối lượng từng phần hạng mục công việc, khi đạt các yêu cầu đề ra thì thực hiện các công việc, hạng mục tiếp theo. Khi các hạng mục hoàn thành thực hiện nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định (*có hồ sơ, biên bản nghiệm thu*).

+ Công tác thanh, quyết toán: UBND thực hiện thanh toán tạm ứng khối lượng và thanh toán khối lượng hoàn thành theo từng đợt; hồ sơ thanh toán được kiểm soát qua Kho bạc nhà nước thành phố. Hồ sơ quyết toán được lập, thẩm định và phê duyệt và công khai quyết toán theo quy định. UBND đã thực hiện đầu tư, thanh quyết toán 03 công trình với tổng kinh phí theo dự toán đã được phê duyệt: 7.601.000.000đ; tổng giá trị các công trình đã quyết toán đến ngày

31/12/2023: 7.579.224.000đ/7.601.000.000đ, đạt tỷ lệ: 99,71%; Thực hiện thanh toán tạm ứng khối lượng, thanh toán khối lượng hoàn thành và hoàn thiện các thủ tục quyết toán công trình theo quy định.

\* Hiện trạng về chất lượng của công trình sau khi đưa vào sử dụng: Cơ bản bảo đảm chất lượng theo thiết kế quy định.

## 2. Những tồn tại, hạn chế

Các công trình cơ sở hạ tầng do Ủy ban nhân dân làm chủ đầu tư (cụ thể: Văn phòng Kiến An; Văn phòng An Mỹ và công trình thi công 12 tuyến đèn đường chiếu sáng đường GTNT) đảm bảo chất lượng theo thiết kế quy định. Tuy nhiên, công trình có một số điểm còn hạn chế cần phải khắc phục:

- Công trình văn phòng Kiến An và văn phòng An Mỹ, có một số hạng mục công trình bị hư hỏng. Cụ thể: tại văn phòng An Mỹ có 02 vết nứt ở vách mép tường sảnh ban công trên lầu và hư 01 van nước rửa chén; Tại văn phòng Kiến An nền trong hội trường bị trũng; có 05 vết nứt (tường, nền nhà; nền sân bê tông xi măng).

- Công trình đèn chiếu sáng: Tại tuyến đường GTNT AĐ 016, khu phố Kiến An) và tuyến đường GTNT AĐ 103, khu phố An Sơn có một số vị trí bóng đèn bị hư hỏng.

## 3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Tuy kết quả giải ngân Kế hoạch đầu tư công 2023, cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện chủ yếu như sau:

+ Gói thầu thi công xây lắp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đầu năm, nhưng đến giữa năm mới thực hiện xong quy trình lựa chọn được nhà thầu và ký hợp đồng thi công xây dựng do mất nhiều thời gian trong khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Một số thành viên Tổ quản lý dự án phường chưa có chuyên môn về lĩnh vực xây dựng, còn phụ thuộc vào các đơn vị thi công.

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân phường đề nghị Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Đảng ủy phường về giải pháp đẩy mạnh công tác đầu tư công.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát tiến độ thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện, kết thúc bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán đảm bảo tiến độ kế hoạch đã phê duyệt.

- Tích cực phối hợp với đơn vị sử dụng giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác triển khai, thực hiện để công tác thi công sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.



- Phối hợp với các đơn vị tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phát huy vai trò Hội đồng thẩm định nội bộ để góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ, hạn chế những sai sót, phải điều chỉnh bổ sung trong quá trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt.

- Tăng cường giám sát và quản lý tư vấn mời thầu, để tuân thủ quy định quản lý trong công tác lựa chọn nhà thầu, để chọn được nhà thầu đảm bảo có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng tài chính đáp ứng được yêu cầu của gói thầu dự án. Nêu cao vai trò trách nhiệm của tư vấn giám sát trong giám sát thi công, kịp thời xử lý sai sót, góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án.

- Đề nghị UBND phường, yêu cầu đơn vị thi công sớm thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các hạng mục bị hư hỏng.

- Đề nghị UBND phường, yêu cầu Ban điều hành khu phố An Mỹ và khu phố Kiến An trong quá trình quản lý sử dụng, phải thường xuyên duy trì bảo quản. Khi phát hiện các hạng mục bị hư hỏng phát sinh, kịp thời báo cáo với UBND phường.

**Điều 3.** Giao Ủy ban nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4.** Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường An Điền khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- UBND phường,
- Ban Thường trực UBMTTQVN phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Liên thông CSDL HĐND các cấp - tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Đức**